

Comune di Rossano
Provincia di Cosenza

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

INTEGRAZIONE N. 1

OGGETTO: PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTVOLTAICO DA 99.36 KW E DI SOLAR COOLING DA 105 KW PRESSO L'I.T.I. "E MAJORANA" DI ROSSANO CALABRO (CS)

COMMITTENTE: PROVINCIA DI COSENZA.

CANTIERE: Rossano (Cosenza)

DATA, 07/02/2019

IL CSE (Arch. F. Campana)

LAVORO

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera:	Opera Edile
OGGETTO:	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 99.36 KW E DI SOLAR COOLING DA 105 KW PRESSO L'I.T.I. "E MAJORANA" DI ROSSANO CALABRO (CS)
Importo presunto dei Lavori:	588'232,38 euro
Durata in giorni (presunta):	180

Dati del CANTIERE:

Città:	Rossano (Cosenza)
--------	--------------------------

COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: **PROVINCIA DI COSENZA**
Indirizzo: **VIALE CRATI**
CAP: **87100**
Città: **COSENZA (CS)**

nella Persona di:

Nome e Cognome: **Arch. FIORINO SPOSATO**
Qualifica: **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
Città: **COSENZA (CS)**

RESPONSABILI

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: **FRANCESCO DE CILLIA**
Qualifica: **INGEGNERE**
Indirizzo: **VIA FRANCESCO MUSONI 7**
CAP: **33100**
Città: **UDINE (UD)**
Partita IVA: **02347240307**

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: **EUGENIO AIELLO**
Qualifica: **INGEGNERE**

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: **Arch. FIORINO SPOSATO**
Indirizzo: **VIALE CRATI**
CAP: **87100**
Città: **COSENZA (CS)**

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: **FRANCESCO DE CILLIA**
Qualifica: **INGEGNERE**
Indirizzo: **VIA FRANCESCO MUSONI 7**
CAP: **33100**
Città: **UDINE (UD)**
Partita IVA: **02347240307**

Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione:

Nome e Cognome: **FRANCESCO CAMPANA**
Qualifica: **ARCHITETTO**
Indirizzo: **VIA GENOVA, 4**
CAP: **87067**
Città: **CORIGLIANO – ROSSANO (CS)**
Partita IVA: **02826050789**

IMPRESE

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Ragione sociale	GIAFRA Srl	
Datore di lavoro	Geom. Gianpiero Bozzo	
Sede legale	Indirizzo	C.so Mazzini n. 166
	Città (Prov.)	Cosenza (CS)
	Telefono/FAX	0984-795594 - Fax 0984-784868
	Mail/PEC	info@giafrasrl.it giafrasrl.cs@pec.it
Codice fiscale	02101790786	
Partita IVA	02101790786	

FIGURE AZIENDALI RELATIVE AL CANTIERE

Soggetti

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
Nominativo	Geom. Gianpiero Bozzo
Indirizzo	c/o Uffici Giafra - C.so Mazzini n. 166 - Cosenza (CS)
Recapiti telefonici	0984-795594 - Fax 0984-784868
Mail/PEC	info@giafrasrl.it giafrasrl.cs@pec.it

MEDICO COMPETENTE	
Nominativo	Dott. Lucio Marrocco
Indirizzo	Via T. Arnoni n. 53 - Cosenza (CS)
Recapiti telefonici	0984-22429
Mail/PEC	lucio.marrocco@libero.it
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI	
Nominativo	PI Massimo Ricca
Indirizzo	c/o Uffici Giafra - C.so Mazzini n. 166 - Cosenza (CS)
Recapiti telefonici	0984-795594 - Fax 0984-784868
Mail/PEC	info@giafrasrl.it giafrasrl.cs@pec.it

PREPOSTO	
Nominativo	Costabile Pasquale
Indirizzo	c/o Uffici Giafra - C.so Mazzini n. 166 - Cosenza
Recapiti telefonici	0984-795594 - Fax 0984-784868
Mail/PEC	info@giafrasrl.it giafrasrl.cs@pec.it

ADDETTO ANTINCENDIO	
Nominativo	Gabriele Franco
Indirizzo	c/o Uffici Giafra - C.so Mazzini n. 166 - Cosenza
Recapiti telefonici	0984-795594 - Fax 0984-784868
Mail/PEC	info@giafrasrl.it giafrasrl.cs@pec.it

ADDETTO PRIMO SOCCORSO	
Nominativo	Gabriele Franco
Indirizzo	c/o Uffici Giafra - C.so Mazzini n. 166 - Cosenza
Recapiti telefonici	0984-795594 - Fax 0984-784868
Mail/PEC	info@giafrasrl.it giafrasrl.cs@pec.it

SOSTITUTO ADDETTO PRIMO SOCCORSO	
Nominativo	Calabrese Eugenio
Indirizzo	c/o Uffici Giafra - C.so Mazzini n. 166 - Cosenza
Recapiti telefonici	0984-795594 - Fax 0984-784868
Mail/PEC	info@giafrasrl.it giafrasrl.cs@pec.it

SOSTITUTO ADDETTO ANTINCENDIO	
Nominativo	Calabrese Eugenio
Indirizzo	c/o Uffici Giafra - C.so Mazzini n. 166 - Cosenza
Recapiti telefonici	0984-795594 - Fax 0984-784868
Mail/PEC	info@giafrasrl.it giafrasrl.cs@pec.it

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE



LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

INTEGRAZIONE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le seguenti fasi lavorative, ai fini della realizzazione dell'impianto di climatizzazione degli uffici,

- **Montaggio canali e apparecchi**
- **Impianto elettrico per l'alimentazione degli apparecchi**

sono eseguite all'interno dell'edificio scolastico durante orari nei quali è previsto contemporaneamente lo svolgimento di attività didattica.

Al fine di eliminare le interferenze tra le attività di cantiere e le attività didattiche vengono adottate le seguenti misure:

- le lavorazioni saranno eseguite in due fasi distinte: nella FASE 1 i lavori saranno eseguiti solo nell'Area 1 (Ufficio 7, Presidenza, Ufficio Vicepresidente, Ufficio 5, Ufficio 6); una volta terminati i lavori nell'Area 1 si procederà con la FASE 2 ovvero si daranno avvio ai lavori nell'Area 2 (Ufficio 1, Ufficio 2, Ufficio 3 e Ufficio 4); si fa riferimento alla planimetria allegata;

- nelle due Fasi precedentemente descritte non sarà presente all'interno dei locali personale della scuola ovvero nella Fase 1 sarà presente all'interno dell'Area 1 solo personale dell'impresa e analogamente nella Fase 2 sarà presente all'interno dell'Area 2 solo personale dell'impresa;

- nelle aree interessate dai lavori, Area 1 e Area 2, così come individuate nella planimetria allegata, i locali interessati dai lavori saranno interdetti a terzi mediante apposizione di pannelli e segnaletica di divieto; inoltre, durante lo svolgimento delle lavorazioni sarà sempre presente il preposto dell'impresa, il quale, oltre a esercitare i compiti per i quali è stato designato secondo i dettami dell'art. 19 del D.Lgs 81/08, ha l'obbligo di impedire l'ingresso di terzi all'interno dei locali interessati dai lavori;


- le lavorazioni più rumorose, quale la foratura dei muri, sono eseguite nelle ore pomeridiane nelle quali non sono previste attività didattiche ovvero a partire dalle 14:00 in poi;

- l'ingresso di materiali e attrezzature all'interno dei locali nelle due Aree, e viceversa il ritiro, dovrà essere eseguito in orari in cui non sono previste attività didattiche o comunque presenza di personale scolastico, ovvero al mattino prima delle ore 8:00 o nel pomeriggio dopo le ore 14:00.

In relazione alle suddette fasi lavorative, per la valutazione dei rischi, si fa riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento del 19/07/2018.

Planimetria individuazione Fasi e Aree di Lavoro

— FASE 1 AREA 1
 — FASE 2 AREA 2



INDICE

LAVORO	2
COMMITTENTI.....	3
RESPONSABILI	4
IMPRESE.....	5
DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA	5
FIGURE AZIENDALI RELATIVE AL CANTIERE	5
Soggetti	5
ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE	7
LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE	8
INTEGRAZIONE	8
Planimetria individuazione Fasi e Aree di Lavoro	9